

Z á z n a m
z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
ze dne 18.června 2009

Jednání zahájil a řídil předseda Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy pan poslanec **PhDr.Karel Šplíchal**, který v úvodu přivítal jmenovitě náměstka ministra dopravy pana **Ing.Tomáše Kaase**, ředitele SFDI pana **Ing.Jaroslava Krautera** a ředitelku Stavebního odboru Magistrátu hl.m.Prahy paní **Ing.Ivanu Souralovou**. Současně omluvil nepřítomného pana senátora **Mgr.Pavla Eyberta** a primátora hl.města Prahy pana **MUDr.Pavla Béma** a nechal odsouhlasit následující program jednání :

- 1) **Vyhodnocení uložených úkolů z jednání ze dne 22.ledna 2009**
- 2) **Projednání situační zprávy investora (ŘSD ČR) o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb SOKP v roce 2009 a dlouhodobém výhledu**
- 3) **Informace SFDI o finančním zabezpečení přípravy a realizace staveb SOKP v roce 2009 a letech následných.**
- 4) **Současný stav průběhu územního řízení staveb 511 (Běchovice – D1, 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves)**
- 5) **Diskuse, usnesení a závěr**

K bodu 1

Stanovené úkoly a jejich plnění ze dne 22.ledna 2009:

- a) **VRS požádá dopisem předsedy Sdružení Ministerstvo pro místní rozvoj o urychlené projednání námitek vznesených k územnímu rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy ke stavbám SOKP 511,518 a 519 .**

Plnění :

Dopisem předsedy Sdružení ze dne 24.února 2009 byl požádán tehdejší ministr pro místní rozvoj pan JUDr.Cyril Svoboda o urychlené vyhodnocení vznesených připomínek k územnímu rozhodnutí staveb SOKP 511, 518 a 519, aby bylo možné zajistit intenzivní pokračování přípravy těchto staveb.

Bohužel do dnešního dne nebylo na tento dopis ze strany MMR ČR reagováno a proto bylo odsouhlaseno zaslat urgenční dopis předsedy Sdružení na současného ministra pro místní rozvoj pana Ing.Rostislava Vondrušku. Znění dopisu bylo na místě odsouhlaseno, dopis podepsán předsedou Sdružení a bude při osobním jednání dne 23.6.2009 předán.

- b) **VRS požádá dopisem předsedy hejtmána Středočeského kraje o vyjádření postoje nové politické garnitury ke stávajícím řídicím dokumentům jako je ÚP VÚC Pražský region a region Benešovsko.**

Plnění : Při osobním jednání s panem hejtmánem MUDr.Davidem Rathem se nám dostalo ubezpečení, že Středočeský kraj plně respektuje předchozí přijatá usnesení Zastupitelstva StČK v této věci a nemíní na nich nic měnit

K bodu 2

Situační zpráva investora (ŘSD ČR) byla všem pozvaným rozeslána elektronicky dne 8. a 9.června 2009 a s jejím obsahem přítomné seznámila ředitelka paní **Ing. Marie Nádvořníková**.

Ve svém vystoupení upozornila především na problémy související s majetkoprávním vypořádáním některých částí pozemků, které se mohou stát příčinou posunu termínu zprovoznění staveb 512, 513 a 514 (termín 04/2010). Jedná se především o stavbu 512 – ČS Shell. Pan **Pavel Braha** požádal přítomné zástupce ŘSD ČR o naplnění slovních i písemných příslibů daných generálním ředitelem **Ing.Alfredem Brunclíkem** týkajících se zprovoznění staveb 512, 513 a 514 v termínu 04/2010 (naposledy se tak stalo při jednání dne 22.1.2009). Vystoupení doplnil **Ing.Miroslav Kupka**, který znovu zdůraznil, že u staveb 511,518 a 519 MMR ČR nekoná což zpožďuje přípravu nejen těchto staveb, ale i pozastavený proces EIA u stavby 520. U této stavby schází v ÚP VÚC Pražský region i vyhlášení o veřejném zájmu.

Ing.Ivana Suralová a **Ing Marcel Růckl** potvrdili, že již v této záležitosti oslovil ministra pro místní rozvoj i primátor hl.m.Prahy pan **MUDr.Pavel Bém**.

Náměstek ministra dopravy **Ing.Tomáš Kaas** upozornil, že i přes nepříznivou finanční situaci v oblasti dopravních staveb je nutné intenzivní pokračování v přípravě staveb jakož i potřebě dalších aktivních jednání v záležitostech ÚR a SP. Jeho vystoupení doplnil v zastoupení primátora hl.m.Prahy poslanec pan **Ing.Jan Bürgemeister**, který poukázal na nutnost zpracování zátěžových harmonogramů staveb 512,513 a 514 ve vazbě na potřebu jejich včasného zprovoznění. Současně vyzval i k politické odvaze pro naplnění nezbytných vzájemných dopravních potřeb mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem.

Poslanec **Ing.František Laudát** zdůraznil potřebu úpravy zákona č.184/2006 Sb.m, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), aby nedocházelo k situacím, která je nejen u stavby 512, ale především u dálnice D11.

K bodu 3

Ředitel SFDI pan **Ing.Jaroslav Krauter** nejprve informoval přítomné o posílení SFDI o 7,15 mld.Kč (z toho pro SOKP – stavba 513 o 1,2 mld.Kč, stavba 514 o 0,220 mld.Kč a stavba 512 o 0,070 mld.Kč) . S ŘSD ČR je již podepsán dodatek umožňující v předstihu jejich financování. Bohužel i toto navýšení je z pohledu potřeb roku 2009 nedostatečné. Poslanec **Ing.Jan Bürgemeister** jako člen Řídící rady SFDI kritizoval nedostatečnost finančních prostředků pro stavby 518 a 519 pro rok 2010 a požaduje jejich navýšení v rámci dalších jednání v průběhu roku 2009.

K bodu 4

Ředitelka stavebního odboru Magistrátu hl.m.Prahy paní **Ing.Ivana Suralová**, potvrdila, že i přes urgence druhoinstanční orgán, kterým je MMR ČR, stále nerozhodl o námitkách vznesených k územnímu rozhodnutí staveb SOKP 511, 518 a 519. Doporučení k této záležitosti bylo přijato při vyhodnocení uložených úkolů ze dne 22.ledna 2009 (viz bod 1, písmeno b).

K bodu 5

Vzhledem ke skutečnosti, diskuse proběhla ke každému bodu jednotlivě bylo projednáno a schváleno následující usnesení z tohoto jednání:

Výkonná rada Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy :

- 1) **b e r e n a v ě d o m í** situační zprávu investora (ŘSD ČR) a SFDI o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb SOKP včetně jejich finančního zabezpečení v roce 2009 a letech následných,
- 2) **u k l á d á** předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat znovu dopisem ministra pro místní rozvoj pana Ing.Rostislava Vondrušku o urychlené dokončení posuzování vznesených námitek k územním rozhodnutím staveb SOKP 511 (Běchovice – dálnice D1) 518 (Ruzyně-Suchdol) a 519 (Suchdol – Březiněves) **Termín : 23.června 2009**
- 3) **u k l á d á** předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat hejtmana Středočeského kraje MUDr.Davida Ratha o vyjádření k obchvatu obce Jesenice z pohledu návaznosti této stavby na stavbu SOKP 512 (majetkoprávní vypořádání) **Termín : 15.července 2009**
- 4) **u k l á d á** předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat gen. ředitele ŘSD ČR Ing.Alfreda Brunclíka o analýzu skutečného zprovoznění staveb 512, 513 a 514 v dubnu roku 2010 a to i z průkazných pohledů budoucích zátěžových parametrů na těchto stavbách. **Termín : 15.července 2009**
- 5) **u k l á d á** předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat ředitele SFDI Ing.Jaroslava Krautera o posílení potřebných finančních prostředků pro přípravu staveb 511, 518 a 519 především pro výkupy pozemků v roce 2010. **Termín : 15.července 2009**

Jednání v 17.30 hod. ukončil předseda Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy pan **PhDr. Karel Šplíchal** s poděkováním za aktivní přístup a s přáním příjemné dovolené.

V Praze dne 19.června 2009

Zapsal : Pavel Braha, v.r.

Schválil : **PhDr. Karel Šplíchal, v.r.**